



**INFORME EJECUCIÓN POA 2026
PRIMER TRIMESTRE**

Elaborado por:

Departamento de Planificación y Desarrollo
División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Distrito Nacional, R. D.
13 de abril 2026

Ejecución Plan Operativo Anual POA 2026
T1 2026

Dirección de Infraestructura Escolar 2026						89%
Departamento de Planificación y Desarrollo						76%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Planificación y Desarrollo	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución	Porcentaje de Cumplimiento de la programación del Plan Operativo Anual.	100%	89%	89%	Porcentaje logrado durante la ejecución programada durante el T1 en el Plan Operativo Anual.
		Resultado del indicador IGP.	70%	N/A	N/A	La institución no será medida a través de este indicador.
		Cantidad de Proyectos de Inversión Pública Formulados.	100%	100%	100%	Se ha concluido la formulación de tres (3) proyectos de inversión pública. Uno (1) de ellos, correspondiente al proyecto "Construcción del Plantel Educativo Politécnico Bávaro", ha sido debidamente registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
		Cantidad de Proyectos de Inversión Pública Monitoreados.	100%	100%	100%	Se ha monitoreado un total de tres proyectos de Inversión Pública.
		Cantidad de informes de estadísticas institucionales elaborados.	1	1	100%	
		Porcentaje de bases de datos requeridas en funcionamiento.	100%	100%	100%	6 bases de datos disponibles en funcionamiento, a la vista en el Sharepoint "Levantamiento de Infraestructura Escolar DIE 2025".
		Porcentaje de tableros de datos requeridos disponibles.	100%	100%	100%	4 tableros de datos disponibles en la plataforma Microsoft Power BI.
		Porcentaje de reportes interactivos requeridos disponibles.	100%	100%	100%	
		Nivel de avance Plan de Trabajo CIES 2026.	81%	41%	51%	El Censo Nacional de Infraestructura Escolar contempla un total de 36 actividades planificadas, de las cuales 17 han sido trabajadas. El proyecto de manera integral, el avance global se sitúa aproximadamente en un 41%, considerando tanto las actividades concluidas como aquellas aún no iniciadas.
		Porcentaje de obras asignadas reubicadas.	100%	39%	39%	De 166 obras asignadas se han elaborado y enviado a Mepyd 65, de las cuales 2 han sido aprobadas. El proceso se había detenido y ha sido retomado nuevamente.
		Porcentaje de obras asignadas reevaluadas.	100%	8%	8%	De 560 obras asignadas se han elaborado 47. De las cuales 11 estuvieron en proceso con Mepyd. El proceso se había detenido y ha sido retomado nuevamente.
		Porcentaje de fichas de validación de fondos elaboradas.	100%	15%	15%	De 726 obras asignadas que suman de Reubicaciones y Reevaluaciones se han elaborado 109 fichas de validación de fondos. De las cuales 40 han sido respondidas del Depto. Financiero. El proceso se había detenido y ha sido retomado nuevamente.
		Porcentaje de fichas de reubicación y reevaluación de obras elaboradas.	100%	15%	15%	En total se han elaborado 109 fichas entre Reubicaciones y Reevaluaciones de 726 asignadas.
		Nivel de cumplimiento de los requerimientos para la rendición de cuentas (Presidencia).	N/A	100%	100%	Para el T1 2026 no se tenían requerimientos pendientes relacionados a la rendición de cuentas. Fue compartido con la OAI para publicación en el Portal de Transparencia la Memoria Institucional.

Ejecución Plan Operativo Anual POA 2026
T1 2026

Dirección de Infraestructura Escolar 2026					89%	
		Porcentaje de criterios del CAF implementados.	20%	20%	100%	Se presenta un avance aproximado de 20% en la implementación de los Criterios del CAF, correspondiente a la fase inicial de fortalecimiento de la gestión interna, evidenciado en el levantamiento y documentación de procesos, elaboración de manuales, políticas, flujogramas, definición organizacional y establecimiento de lineamientos institucionales.
		Porcentaje de procesos estandarizados en la institución.	25%	25%	100%	Se presenta un 25% de procesos estandarizados en la institución, correspondiente a la documentación y formalización de procesos clave mediante procedimientos y flujogramas en las áreas intervenidas. Procedimientos elaborados: -Elaboración y Control de la Información Documentada (PYDE-PRO-001). -Listado Maestro de Documentación DIE. -Gestión de Revalidación Administrativa de Expedientes Financieros (ADFI-PRO-007). -Gestión Administrativa (ADFI-PRO-002). -Gestión Jurídica (JURI-PRO-001). -Gestión de Presupuesto (ADFI-PRO-001). -Gestión De Contabilidad (ADFI-PRO-003). -Gestión De Activo Fijo (ADFI-PRO-004). -Gestión De Almacén (ADFI-PRO-005).
		Porcentaje de procesos auditados en la institución.	N/A	N/A	N/A	
		Manual de organización y funciones elaborado.	80%	100%	100%	Se elaboró el Manual de Organización y Funciones, estableciendo la estructura organizativa, líneas de autoridad y responsabilidades de las áreas, el cual será remitido al MAP para su revisión y aprobación.
		Porcentaje de implementación del manual de organización y funciones.	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de los componentes de las NOBACI implementados.	N/A	N/A	N/A	

Departamento Jurídico					100%	
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento Jurídico	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de cumplimiento de los plazos legales.	80%	100%	100%	Este indicador se centra en la redacción de contratos originados de nuevos procesos de contratación, siempre que no surjan incidencias externas que produzcan modificaciones, imposibilidades o retrasos que afecten la labor de redacción de esto; y en la redacción de a las notificaciones de advertencia y faltas imputables tendentes a la rescisión de contratos.
		Porcentaje de cumplimiento con los procedimientos legales.	80%	100%	100%	Este indicador se centra en la redacción de contratos originados de nuevos procesos de contratación, siempre que no surjan incidencias externas que produzcan modificaciones, imposibilidades o retrasos que afecten la labor de redacción de esto; y en la redacción de a las notificaciones de advertencia y faltas imputables tendentes a la rescisión de contratos.
		Porcentaje de documentos elaborados sobre el total de solicitados.	80%	100%	100%	Este indicador se centra en la redacción de contratos originados de nuevos procesos de contratación, siempre que no surjan incidencias externas que produzcan modificaciones, imposibilidades o retrasos que afecten la labor de redacción de esto; y en la redacción de a las notificaciones de advertencia y faltas imputables tendentes a la rescisión de contratos.

Ejecución Plan Operativo Anual POA 2026
T1 2026

Dirección de Infraestructura Escolar 2026					89%	
Departamento de Recursos Humanos					92%	
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Recursos Humanos	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de personal con evaluación del desempeño realizada.	N/A	81%	N/A	81% del personal con evaluación del desempeño realizada. Este indicador no contaba con metas programadas para el T1 2026.
		Porcentaje de cumplimiento del Plan de Salud e Higiene Ocupacional.	70%	N/A	N/A	Indicador en fase de revisión, dado que el Plan de Salud e Higiene Ocupacional fue formulado durante el T1 2026.
		Proporción de colaboradores que recibe el pago oportuno de la nómina.	100%	100%	100%	
		Porcentaje de colaboradores capacitados, según necesidades.	85%	65%	76%	En este trimestre se realizaron las capacitaciones programadas. Sin costo de inversión.
		Porcentaje de contrataciones alineadas al perfil del puesto.	85%	100%	100%	
Departamento Administrativo y Financiero					95%	
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento Administrativo y Financiero	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Publicado el PACC 2026.	1	1	100%	Publicado el el 6 de febrero según necesidad de las diferentes areas y procesos aprobado por la Dirección general. Actualizado para el T2.
		Índice de SISCOMPRA.	80%	63%	79%	Evaluación del T1 2026 contemplada hasta el mes febrero 2026.
		Porcentaje de cumplimiento de la programación de la división de transportación.	90%	100%	100%	276 servicios de transportación brindados durante el trimestre enero - marzo 2026. Ejecución presupuestaria correspondiente a RD\$ 12,700.00 por concepto de "tapa piche", "peajes", "baterías para llaves de vehículos" y "sello".
		Porcentaje de insumos requeridos y entregados.	99%	90%	91%	DIE-DAF-CM-2025-0020 de fecha 04/12/2025 "Adquisición de suministros de oficina para uso de la DIE" / DIE-DAF-CM-2025-0023 de fecha 30/12/2025 "Adquisición de Toners para uso de la DIE".
		Porcentaje de cumplimiento con el control de inventario.	80%	80%	100%	
		Porcentaje de limpiezas realizadas de la programación.	80%	N/D	N/D	El indicador no fue suministrado por el departamento.
		Porcentaje de libramientos ejecutados, según solicitudes.	100%	90%	90%	El porcentaje de libramientos ejecutados, según las solicitudes recibidas, alcanzó un 90 % del total programado, lo que evidencia un alto nivel de cumplimiento en relación con la meta establecida. Este resultado refleja una gestión eficiente en la tramitación y ejecución de los libramientos; no obstante, se continuará fortaleciendo los procesos internos con el objetivo de alcanzar el 100 % de ejecución conforme a lo planificado.
		Porcentaje cumplimiento SISACNOC (Sistema de Análisis de las normativas contables)	80%	80%	100%	El reporte correspondiente al sistema SISACNOC fue completado en su totalidad, cumpliendo con los requerimientos establecidos y sin pendientes de registro o validación.

Dirección de Infraestructura Escolar 2026					89%	
		Porcentaje de transferencias ejecutadas, según solicitudes.	100%	90%	90%	El porcentaje de transferencias ejecutadas, según las solicitudes recibidas, alcanzó un 90 % del total previsto, lo cual evidencia un alto nivel de cumplimiento en la ejecución de los compromisos asumidos. Este resultado demuestra una gestión eficiente en la atención de las solicitudes, manteniéndose el esfuerzo orientado a lograr el 100 % de ejecución conforme a las metas establecidas.
		Porcentaje de reposición de los fondos de cajas chicas realizadas.	80%	N/A	N/A	Durante el primer trimestre del periodo en evaluación no se ha realizado la reposición de caja. Esto obedece a que la solicitud del Fondo Reponible Institucional esta en proceso de aprobación por parte de la instancia competente.
		Porcentaje del inventario registrado acorde a los requerimientos del SIAB.	80%	80%	100%	Fueron registrados en el SIAB todos los activos fijos correspondiente al primer trimestre 2026.
		Nivel de digitalización de los expedientes de pago del año.	90%	90%	100%	En este primer trimestre se registró el 100 % de los expedientes recibidos en la unidad de contabilidad mediante el sistema de digitación establecido, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de la información.
		Resultado del indicador IGP.	70%	N/A	N/A	La institución no será medida a través de este indicador.

División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones					88%	
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de servicios.	80%	70%	88%	Durante el trimestre se recibieron solicitudes y requerimientos en un 70% vía correo electrónico y el 30% restante vía oficio físicamente, logrando dar respuestas en un 75% de los casos dentro del tiempo de acuerdo de servicio estándar.
		Porcentaje de unidades organizativas con necesidades levantadas.	80%	N/D	N/D	Indicador en fase de revisión, dado proceso de transferencia de funciones y capacidades MINERD Sede - DIE.
		Porcentaje de autorizaciones para solución de las necesidades levantadas.	80%	N/D	N/D	Indicador en fase de revisión, dado proceso de transferencia de funciones y capacidades MINERD Sede - DIE.
		Porcentaje de procesos automatizados.	80%	70%	88%	Durante el trimestre fueron realizadas desarrollo de aplicaciones y sistematización de procesos de diferentes áreas (gestor de activos informáticos, gestor de trámites, consultas de obras).
		Porcentaje de información resguardada.	80%	70%	88%	A la fecha para este trimestre toda la infraestructura tecnológica (servidores, redes, central telefónica) aún es administrada y gestionada por la Dirección de Tecnología del MINERD.

Dirección de Infraestructura Escolar 2026						89%
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública						100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de requerimientos de informa	70%	95%	100%	52 solicitudes de acceso a la información pública recibidas, de las cuales 38 han sido contestadas, 4 devueltas, 10 pendientes de contestar y 3 en prórroga.
Despacho del Director						100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Despacho del Director	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de acciones operativas ejecutadas según lo planificado.	95%	95%	100.00%	Realizado seguimiento continuo a proyectos en desarrollo. Coordinación directa con contratistas en reuniones estratégicas para garantizar continuidad de las decisiones institucionales.
División de Comunicaciones						100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
División de Comunicaciones	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Nivel de implementación de línea gráfica institucional.	N/A	30%	N/A	Durante el período se socializó la línea gráfica institucional, para asegurando su difusión entre las áreas correspondientes y promoviendo su implementación conforme a los lineamientos establecidos. Se completó el manual de la línea gráfica institucional conforme a los lineamientos establecidos, para garantizar su aplicación en los productos comunicacionales generados durante el trimestre. El indicador no contaba con metas programadas para el T1 2026.
		Nivel de asistencia para eventos brindado.	90%	100%	100%	Se brindó asistencia oportuna a las actividades y eventos institucionales requeridos durante el período, cumpliendo con los estándares establecidos y fortaleciendo la presencia institucional.
		Nivel de cobertura a las actividades realizadas por la institución.	90%	100%	100%	Se logró una cobertura integral de las actividades institucionales programadas, asegurando la difusión efectiva a través de los canales de comunicación disponibles, sobre las metas proyectadas y logros alcanzados durante el trimestre Enero-Marzo 2026. -19 convocatorias de Prensa realizadas, para recorridos de supervisión de planteles escolares en construcción, inauguración de obras, Mesa de Trabajo conjunto, procesos de licitación y sorteos de obras, en actividades a nivel nacional. -22 Notas de Prensa elaboradas. -Las Notas de Prensa fueron despachadas para fines de difusión, teniendo un nivel de receptividad al 100% en los medios, alcanzando entre 60 a 65 publicaciones cada una, en igual cantidad de medios, como: Radio, TV, Prensa escrita, periódicos digitales, plataformas de redes sociales y comentarios en medios.

Dirección de Infraestructura Escolar 2026	89%
---	-----

Departamento de Gestión de Riesgos						94%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Gestión de Riesgos	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de centros con aplicación de normas de seguridad y control de riesgos supervisados, según programación.	90%	80%	89%	Se reporta que un total de 75 centros educativos, han sido acompañados en la aplicación de normas de seguridad y control de riesgos. -50 centros fueron intervenidos en el marco del Proyecto Anacaona, ejecutado con el apoyo de la Dirección General de Protección, la Oficina de Operaciones de Ayuda Humanitaria Europea (ECHO) y UNICEF, en las regionales 09 (Mao) y 13 (Montecristi). -25 centros educativos fueron supervisados en el marco del proyecto "Escuelas Resilientes y Participativas", auspiciado por la empresa textil Gildan, Regional 10, Santo Domingo II, Distrito 10-07 (Guerra), donde se acompañó la aplicación del Plan Escolar de Reducción Integral del Riesgo de Desastres (RIRD). -En 5 centros se aplicaron normas de seguridad y control de riesgos mediante la señalización de rutas de evacuación y puntos de encuentros, Regional 10, Distrito Educativo 10-05 Boca Chica.
		Porcentaje de centros con condiciones evaluadas para mitigación de riesgos, según programación.	90%	100%	100%	-25 centros educativos evaluados en riegos de infraestructura, regionales 10 y 15 de Santo Domingo, atendiendo a los requerimientos del Departamento de Gestión Inmobiliaria y en el marco del proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identificar condiciones para la mitigación de riesgos. -52 centros evaluados para la mitigación de riesgos en la identificación de barreras arquitectónicas y condiciones que afectan la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de las infraestructuras educativas. Nota: De realizarse las adecuaciones físicas en las infraestructuras recomendadas a través de los informes técnicos correspondientes en cada caso, se impactaría de manera directa a 415 miembros de la comunidad educativa e indirectamente a 201,089.

Departamento de Diseño y Arquitectura						95%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Diseño y Arquitectura	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de levantamientos topográficos realizados del total requerido.	90%	85%	94%	Se dispone de 10 brigadas topográficas, las cuales dan respuesta a las necesidades de la división.
		Porcentaje de estudios técnicos realizados del total requerido.	90%	85%	94%	Se realizaron los estudios y revisiones necesarias para la generación de soluciones de diseño y presupuesto de los centros trabajados en el período.
		Porcentaje de diseños elaborados para la construcción de aulas del total requerido.	90%	85%	94%	Se realizaron las soluciones de diseño adecuadas a cada centro Educativo trabajado, según los requerimientos y necesidades de cada zona.
		Porcentaje de presupuestos elaborados, del total requerido.	95%	90%	95%	Fueron realizados los presupuestos nuevos y los reformulados para la culminación de los proyectos ya iniciados y para el inicio de los nuevos centros educativos solicitados.

Ejecución Plan Operativo Anual POA 2026
T1 2026

Dirección de Infraestructura Escolar 2026						89%
Departamento de Cubicaciones						100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Cubicaciones	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de cubicaciones realizadas, según lo requerido.	95%	97%	100%	El porcentaje logrado corresponde a la relación del total de las cubicaciones que han sido recibidas por parte departamento de Supervisión de Obras durante este 1er. Trimestre (Ene-Mar/2026) versus el total de las cubicaciones que han sido despachadas a pago. El porcentaje faltante a lograr para este 1er. trim. de acuerdo al total recibido es de un 3% aproximado, que aunque no han sido despachadas esas cubicaciones, están en el proceso, en diferentes pasos, porque se recibieron en las últimas semanas de marzo y, que a nuestro conteo interno estas no dejan de pertenecer al indicador de las logradas, ya que se estan procesando para su despacho a pago.
Departamento de Coordinación Regional						43%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Coordinación Regional	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de supervisiones coordinadas de las construcciones llevadas a cabo en los territorios.	95%	41%	43%	Fueron programadas mesas de trabajos en las 32 provincias del país, sosteniendo 13 de estas durante el T1 2026.
Departamento de Gestión de Infraestructura Escolar						N/D
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Gestión de Infraestructura Escolar	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de presupuestos de obras elaborados del total requerido.	95%	N/D	N/D	En fase de recolección de la información.
		Porcentaje de obras equipadas del total de entregadas.	95%	N/D	N/D	En fase de recolección de la información.
Departamento de Supervisión de Obras						100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Supervisión de Obras	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Porcentaje de obras construidas bajo los estándares establecidos, del total de obras construidas.	95%	95%	100%	

Dirección de Infraestructura Escolar 2026						89%
Departamento de Fiscalización de Obras						69%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
	Construcción y equipamiento de estancias infantiles.	Cantidad de nuevas aulas en estancias infantiles construidas.	10	30	100%	Inauguradas las estancias infantiles: -Estancia Infantil Villa Aura - Los Olivo. -Azua 2. -Baní 2.
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao.	Cantidad de aulas nuevas en planteles existentes de nivel inicial.	9	N/D	N/D	Dentro de las informaciones suministradas, no se encontraron aulas nuevas de nivel inicial en planteles existentes para la región Cibao.
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Noroeste.	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel inicial.	5	2	40%	Terminadas AULAS INICIAL C.E. EL PUENTE.
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte.	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel inicial.	28	34	100%	Terminadas: -AULA INICIAL C.E. PROF. CAROLINA ANTONIA ROJAS. -AULA INICIAL C.E. ISABEL MARIA CORONA. -AULA INICIAL C.E. PROF. MARIA FACUNDA GUZMAN BENCOSME. -AULA INICIAL C.E. PROF. AQUILES TRINIDAD. -AULA INICIAL C.E. ACIBA. -AULA INICIAL C.E. NORMA LUCRECIA MEDRANO. -AULA INICIAL C.E. LIDIA ANTONIA LUCIANO LIZ. -AULA INICIAL C.E. MANUEL DE JESUS LUCIANO MENDEZ. -AULA INICIAL C.E. JOSE CRISTINO COLLADO. -AULA INICIAL C.E. MIGUEL ANGEL JIMENEZ. -AULA INICIAL C.E. GREGORIO LUPERON. -AULA INICIAL C.E. ARTURO JIMENES. -AULA INICIAL C.E. SANTIAGO GUZMAN ESPAILLAT.
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte 2.	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel inicial.	N/A	N/A	N/A	
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Sur.	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel inicial.	14	10	71%	Terminadas: -AULA INICIAL C.E. RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA. -AULA INICIAL C.E. LOS RINCONES DE GUACO. -AULA INICIAL C.E. PROF. ANA JULIA DIAZ LUNA. -AULA INICIAL C.E. ALICIA BALAGUER. -AULA INICIAL C.E. LA GUAMA ABAJO. -AULA INICIAL C.E. FRANCISCO JIMENEZ.

Dirección de Infraestructura Escolar 2026						89%
Departamento de Fiscalización de Obras	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región El Valle.	Cantidad de aulas en planteles nuevos contruidos para el nivel inicial.	N/A	2	N/A	Terminada: -AULA INICIAL C.E. SILVESTRE ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ. El indicador no contaba con metas programadas para el T1 2026.
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Enriquillo.	Cantidad de aulas en planteles nuevos contruidos para el nivel inicial.	22	3	14%	Terminadas: -AULA INICIAL C.E. FIDELINA MEDRANO. -AULA INICIAL C.E. CORNELIA FLORIAN SANTANA.
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en región Higuamo.	Cantidad de aulas en planteles nuevos contruidos para el nivel inicial.	5	7	100%	Terminadas: -AULA INICIAL C.E. CORNELIA FLORIAN SANTANA. -AULA INICIAL C.E. JOSE PANTALEON CASTILLO. -AULA INICIAL C.E. MORAYMA VELOZ DE BAEZ. -AULA INICIAL C.E. RAMON MARTINEZ. -AULA INICIAL C.E. LIC. VILMA PEREIRA (FURENIHSI).
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama.	Cantidad de aulas en planteles nuevos contruidos para el nivel inicial.	26	10	38%	Terminadas: -AULA INICIAL C.E. MARIA TRINIDAD SANCHEZ. -AULA INICIAL C.E. JUANA DE ARCO. -AULA INICIAL C.E. DON BOSCO. -AULA INICIAL C.E. CONCEPCION BONA.
	Construcción y ampliación de planteles para el nivel inicial en la región Valdesia.	Cantidad de aulas en planteles nuevos contruidos para el nivel inicial.	11	7	64%	Terminadas: -AULA INICIAL C.E. ESPIRITU SANTO. -AULA INICIAL C.E. PROF. ZENEYDA BELTRE. -AULA INICIAL C.E. LA CIENAGA.
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Yuma.	Cantidad de aulas en planteles nuevos contruidos para el nivel inicial.	8	8	100%	Terminadas: -AULA INICIAL C.E. FELICIA ESPINO BURGOS. -AULA INICIAL C.E. PROF. TOMASA CIPRIAN. -AULA INICIAL C.E. KILOMETRO 10 DE CUMAYASA.
	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2)	Cantidad de aulas en planteles nuevos contruidos para el nivel primario.	22	35	100%	Inauguradas: -LICEO CARRERA DE YEGUA. -19 DE MARZO. -BASICA CORINA BELLiard.
	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 3)	Cantidad de aulas en planteles nuevos contruidos para el nivel primario.	118	36	31%	Inauguradas: -LICEO LAS YAYA DE VIAJAMA. -BASICA BARRIO LINDO I (Segunda etapa).
	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 4)	Cantidad de aulas nuevas en planteles existentes del nivel secundario (primer ciclo y modalidad académica)	83	60	72%	Inauguradas: -BASICA LA BOMBA. -LICEO VILLA PALMAREJO.



Ejecución Plan Operativo Anual POA 2026
T1 2026

Dirección de Infraestructura Escolar 2026		89%				
Departamento de Mantenimiento de Obras		50%				
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Mantenimiento de Obras	Administración y Coordinación de los Servicios de la Institución.	Cantidad de planteles escolares con mantenimiento correctivo.	300	579	100%	Durante el trimestre, el departamento cumplió el 100% de la programación de mantenimientos correctivos en planteles escolares, logrando intervenir 579 centros educativos. De estos, 407 planteles fueron finalizados y 172 se encuentran en ejecución. Las acciones realizadas incluyeron reparaciones eléctricas, rehabilitación de instalaciones sanitarias, trabajos en verjas perimetrales, pintura y colocación de lonas asfálticas, lo que permitió optimizar los tiempos de respuesta y mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad en beneficio de la comunidad educativa.
		Cantidad de planteles escolares con mantenimiento preventivo.	160	0	0%	Durante el T1 2026 no se llevó a cabo mantenimiento preventivo.

Firma:

Haudy González de Oleo
Encargada de Planificación y Desarrollo

